Mapa de Cotações - Fornecedores Por Item

Nº Processo de Compra: 13095/2026

Nº Item	Descrição	Possui Frete?	Quantidade	Unidade
1	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para a Incubadora de empresas e organizações sociai	**Não**	1	Unidade

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para a Incubadora de empresas e organizações sociais.
KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Os parafusos e chumbadores expansivos serão galvanizados eletroliticamente. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume prépintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50 mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume pré-pintado, plano/frisado, na cor branca RAL 9003. Cinco (5) portas fabricada no mesmo material das paredes com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, seis(6) janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, dez (10) pontos de tomadas, cinco (5) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, cinco (5) interruptores, seis (6) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Quatro (4) ar condicionados split 9mil btus. Incluso divisórias internas conforme layout. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Fornecedores	CNPJ/CPF	Marca/Modelo	Quant.	Unidade	Moeda	Valor Unitário	Valor Total
PEDRA GRANDE SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	55.460.233/0001-69	-	1	Unidade	Real	Não fornece	
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	02.924.243/0001-41	-	1	Unidade	Real	435.000,00	435.000,00

Nº Item	Descrição	Possui Frete?	Quantidade	Unidade
2	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório TICS	**Não**	1	Unidade

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório TICS
Kit modular com área total de 87,38 m2. APLICAÇÃO: Laboratório TICS
KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Uma (1) porta fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (0,90m x 2,10m), Uma (1) porta dupla fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (1,80m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, tres(3) janelas com dimensões de (2,0m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm, 1 quadro branco de 2m x 1,20m. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, vinte e tres (23) pontos de tomadas, três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores simples de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Três (3) ar condicionados split sendo 2 de 22mil btus e 01 de 9 mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Fornecedores	CNPJ/CPF	Marca/Modelo	Quant.	Unidade	Moeda	Valor Unitário	Valor Total
PEDRA GRANDE SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	55.460.233/0001-69	-	1	Unidade	Real	Não fornece	

TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	02.924.243/0001-41	-	1	Unidade	Real	460.000,00	460.000,00

Nº Item	Descrição	Possui Frete?	Quantidade	Unidade
3	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório Agrobiodiversidade	**Não**	1	Unidade

Descrição: Kit modular com área total de 87,38 m2. APLICAÇÃO: Laboratório Agrobiodiversidade
KIT MODULAR COM ÁREA
TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e
corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR) retardante de chamas,
classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à
40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea
proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em
telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor
branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Uma (1) porta fabricada
no mesmo material das paredes, com dimensões de (0,90m x 2,10m), Uma (1) porta dupla fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (1,80m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, tres(3)
janelas com dimensões de (2,0m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros
incolores de 4mm. Sala interna de 3 x 3 mts, 1 bancada em ardósia de 2,80 x 0,60, 1 bancada em ardósia de 6,00 x 0,60, 1 bancada em ardósia de 1,30 x 0,60, 4 pontos de agua, 1 ralo, 1 chuveiro e lava olhos, 1 tubulação de gas para bancada,
3 lavatorios, 1 quadro branco de 2m x 1,20m. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, vinte e tres (23) pontos de tomadas,
três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores simples de
uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de
emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e
de iluminação. Três (3) ar condicionados split sendo 2 de 22mil btus e 01 de 9 mil btus. Piso cerâmico na cor branca,
classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte
até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Fornecedores	CNPJ/CPF	Marca/Modelo	Quant.	Unidade	Moeda	Valor Unitário	Valor Total
PEDRA GRANDE SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	55.460.233/0001-69	-	1	Unidade	Real	Não fornece	
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	02.924.243/0001-41	-	1	Unidade	Real	460.000,00	460.000,00

Nº Item	Descrição	Possui Frete?	Quantidade	Unidade
4	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório de desenvolvimento de produtos da Economia Circular.	**Não**	1	Unidade

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório de desenvolvimento de produtos da Economia Circular
KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de
0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Duas (2) portas fabricadas no mesmo material das paredes com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, seis(6) janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, oito (8) pontos de tomadas, três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Um (1) quadro branco de 2m x 1,20m. Três (3) ar condicionados split 22mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
Instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Fornecedores	CNPJ/CPF	Marca/Modelo	Quant.	Unidade	Moeda	Valor Unitário	Valor Total
PEDRA GRANDE SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	55.460.233/0001-69	-	1	Unidade	Real	Não fornece	
TURIN CONSTRUCOES LIMITADA	02.924.243/0001-41	-	1	Unidade	Real	395.000,00	395.000,00

Mapa de Cotações - Itens Por Fornecedor

Nº Processo: 13095/2026

CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Frete	Quantidade	Unidade
55.460.233/0001-69	PEDRA GRANDE SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	1	Unidade

Nº Item	Descrição	Quant.	Unidade	Moeda	Valor Unitário	Valor Total
1	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para a Incubadora de empresas e organizações sociai	1	Unidade	Real	Não fornece	

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para a Incubadora de empresas e organizações sociais.
KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Os parafusos e chumbadores expansivos serão galvanizados eletroliticamente. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume prépintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50 mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume pré-pintado, plano/frisado, na cor branca RAL 9003. Cinco (5) portas fabricada no mesmo material das paredes com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, seis(6) janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, dez (10) pontos de tomadas, cinco (5) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, cinco (5) interruptores, seis (6) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Quatro (4) ar condicionados split 9mil btus. Incluso divisórias internas conforme layout. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

2	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório TICS	1	Unidade	Real	Não fornece	

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório TICS
Kit modular com área total de 87,38 m2. APLICAÇÃO: Laboratório TICS
KIT MODULAR COM ÁREA
TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e
corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR) retardante de chamas,
classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à
40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea
proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em
telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Uma (1) porta fabricada
no mesmo material das paredes, com dimensões de (0,90m x 2,10m), Uma (1) porta dupla fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (1,80m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, tres(3) janelas com dimensões de (2,0m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros
incolores de 4mm, 1 quadro branco de 2m x 1,20m. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, vinte e tres (23) pontos de tomadas,
três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores simples de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de
emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Três (3) ar condicionados split sendo 2 de 22mil btus e 01 de 9 mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte
até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

3	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório Agrobiodiversidade	1	Unidade	Real	Não fornece	

Descrição: Kit modular com área total de 87,38 m2. APLICAÇÃO: Laboratório Agrobiodiversidade
KIT MODULAR COM ÁREA
TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e
corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR) retardante de chamas,
classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à
40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea
proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em
telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor
branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Uma (1) porta fabricada
no mesmo material das paredes, com dimensões de (0,90m x 2,10m), Uma (1) porta dupla fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (1,80m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, tres(3) janelas com dimensões de (2,0m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros
incolores de 4mm. Sala interna de 3 x 3 mts, 1 bancada em ardósia de 2,80 x 0,60, 1 bancada em ardósia de 6,00 x 0,60, 1 bancada em ardósia de 1,30 x 0,60, 4 pontos de agua, 1 ralo, 1 chuveiro e lava olhos, 1 tubulação de gas para bancada, 3 lavatorios, 1 quadro branco de 2m x 1,20m. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, vinte e tres (23) pontos de tomadas, três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores simples de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de
emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Três (3) ar condicionados split sendo 2 de 22mil btus e 01 de 9 mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte
até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

4	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório de desenvolvimento de produtos da Economia Circular.	1	Unidade	Real	Não fornece

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório de desenvolvimento de produtos da Economia Circular
KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de
0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Duas (2) portas fabricadas no mesmo material das paredes com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, seis(6) janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, oito (8) pontos de tomadas, três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Um (1) quadro branco de 2m x 1,20m. Três (3) ar condicionados split 22mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
Instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

CNPJ/CPF	Fornecedor			Valor Frete	Quantidade	Unidade
02.924.243/0001-41	TURIN CONSTRUCOES LIMITADA			0,00	1	Unidade
Nº Item	**Descrição**	**Quant.**	**Unidade**	**Moeda**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
4	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório de desenvolvimento de produtos da Economia Circular.	1	Unidade	Real	395.000,00	395.000,00

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório de desenvolvimento de produtos da Economia Circular KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de
0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Duas (2) portas fabricadas no mesmo material das paredes com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, seis(6) janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, oito (8) pontos de tomadas, três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Um (1) quadro branco de 2m x 1,20m. Três (3) ar condicionados split 22mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
Instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

1	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para a Incubadora de empresas e organizações sociai	1	Unidade	Real	435.000,00	435.000,00

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para a Incubadora de empresas e organizações sociais.
KIT MODULAR COM ÁREA TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e corredor externo de 13,68m
(1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte
para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Os parafusos e chumbadores expansivos serão galvanizados eletroliticamente. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume prépintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR) retardante de chamas, classificação II-A com espessura mínima de 50 mm e com densidade média de 38 à 40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume pré-pintado, plano/frisado, na cor branca RAL 9003. Cinco (5) portas fabricada no mesmo material das paredes com dimensões de (0,90m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, seis(6) janelas com dimensões de (0,90m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros incolores de 4mm. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, dez (10) pontos de tomadas, cinco (5) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, cinco (5) interruptores, seis (6) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Quatro (4) ar condicionados split 9mil btus. Incluso divisórias internas conforme layout. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

2	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório TICS	1	Unidade	Real	460.000,00	460.000,00

Descrição: Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório TICS
Kit modular com área total de 87,38 m2. APLICAÇÃO: Laboratório TICS
KIT MODULAR COM ÁREA
TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e
corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR) retardante de chamas,
classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à
40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea
proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em
telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Uma (1) porta fabricada
no mesmo material das paredes, com dimensões de (0,90m x 2,10m), Uma (1) porta dupla fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (1,80m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, tres(3) janelas com dimensões de (2,0m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros
incolores de 4mm, 1 quadro branco de 2m x 1,20m. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, vinte e tres (23) pontos de tomadas,
três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores simples de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de
emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Três (3) ar condicionados split sendo 2 de 22mil btus e 01 de 9 mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte
até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -

3	**Produto/Serviço:** Instalação do espaço físico pré-moldado para Laboratório Agrobiodiversidade	1	Unidade	Real	460.000,00	460.000,00

Descrição: Kit modular com área total de 87,38 m2. APLICAÇÃO: Laboratório Agrobiodiversidade
KIT MODULAR COM ÁREA
TOTAL DE 87,38 M2, sendo a área modular instalada com 73,70m (6,70m x 11,00m) com altura mínima de 3,20m no centro e 2,70m nas extremidades externas e
corredor externo de 13,68m (1,20m x 11,40m), para servir como passarela de circulação. Estruturas metálicas de suporte para coberturas travadas com tesouras, terças metálicas e enrijecedores nos cantos de forma garantir a estabilidade do conjunto, pintada na cor branca RAL 9003. Paredes constituídas de painel termo isolante com revestimento externo e interno em aço galvalume pré-pintado na cor RAL 9003 e núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR) retardante de chamas,
classificação II-A com espessura mínima de 50mm e com densidade média de 38 à
40 kg/m, com largura útil de 1,10m, unidos através de encaixe macho/fêmea
proporcionando perfeito encaixe, montadas no piso com perfil U de PVC. Coberta em
telha trapezoidal tendo como revestimento superior aço galvalume pré-pintado na cor
branca RAL 9003, espessura de 0,43mm, núcleo isolante em espuma rígida de
poliisocianurato (PIR com espessura mínima de 30mm e com densidade média de 28 à 40kg/m e revestimento inferior em aço galvalume prépintado, na cor branca RAL 9003. Uma (1) porta fabricada
no mesmo material das paredes, com dimensões de (0,90m x 2,10m), Uma (1) porta dupla fabricada no mesmo material das paredes, com dimensões de (1,80m x 2,10m) e seus contornos com acabamentos em alumínio, ferragens e fechadura, tres(3) janelas com dimensões de (2,0m x 1,00m) fixados diretamente nos painéis, esquadrias confeccionadas em alumínio na cor branca, com duas folhas de correr, vidros
incolores de 4mm. Sala interna de 3 x 3 mts, 1 bancada em ardósia de 2,80 x 0,60, 1 bancada em ardósia de 6,00 x 0,60, 1 bancada em ardósia de 1,30 x 0,60, 4 pontos de agua, 1 ralo, 1 chuveiro e lava olhos, 1 tubulação de gas para bancada, 3 lavatorios, 1 quadro branco de 2m x 1,20m. Sistema elétrico de sobrepor nos painéis, vinte e tres (23) pontos de tomadas, três (3) pontos de tomadas para ar condicionados, cabeamento para toda parte elétrica, dois (2) interruptores simples de uma seção, nove (9) luminárias de led duplas 2 x 18 watts, duas (2) luminárias de
emergência, um (1) quadro elétrico composto de DR, com disjuntores para os circuitos de tomadas, de ar condicionados e de iluminação. Três (3) ar condicionados split sendo 2 de 22mil btus e 01 de 9 mil btus. Piso cerâmico na cor branca, classe de uso PI 5 antiderrapante em toda a
instalação interna. Toda essa estrutura montada sobre uma base do tipo radier, espessura mínima de 80mm, com acabamento em cimento poroso na área da passarela de circulação. Incluso transporte
até o canteiro de obras e montagem no local, podendo ser desmontado, transportado e remontado.

Marca/Modelo: -